



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 1 de 12

INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE
GUACHENE - CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES FEBRERO DE 2026

1. GENERALIDAS DEL CONVENIO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA	
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Vereda Caponera, Municipio de Guachené, departamento del Cauca	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	El valor del contrato será la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS (\$ 2.450.000.000,0) MC/TE	
APORTES DEL MINISTERIO - FONSECOM	Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MC/TE (\$ 2.450.000.000), discriminados así:	
	Vigencia 2025	\$ 857.500.000, CDP no. 39125 del 7 de noviembre de 2025
	Vigencia 2026	\$1.592.500.000, con cargo a cupo de vigencias futuras 2026
APORTES DEL MUNICIPIO	El Municipio de GUACHENE - CAUCA aportará el lote de terreno en el que se ejecutará la obra de infraestructura, identificado con Matricula inmobiliaria No. 124-4984	
FECHA DE SUSCRPCIÓN CONVENIO	7 de noviembre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 de julio de 2026	

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.quachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@quachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 2 de 12

SUPERVISOR DEL CONVENIO – FONSECOM	ARQ. MANUEL ANTONIO LINARES
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 58925 del 7 de noviembre de 2025
POLIZA INICIAL	No. 435 – 47 – 994000061943 De 8 de noviembre de 2025 Aseguradora Solidaria
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 de noviembre de 2025
VALOR DE PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 149.827.981
VALOR DE PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 84.123.457
VALOR DE PRESUPUESTO DE OBRA	\$ 1.846.883.748
VALOR DE PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA	\$ 369.164.814

2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO

CONCEPTO	REQUISITOS	% DE OBRA	VALOR	Observación
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	NO APLICA	\$ 857.500.000	El 24 de diciembre se hizo efectivo el primer desembolso por valor de \$857.500.000 (se anexa extracto bancario con informe financiero)
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote	0%	\$735.000.000	Pendiente publicación de Pliegos para enero de 2026, se instaló la valla informativa (se anexa fotografía)

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.quachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@quachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 3 de 12

	ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes	50%	\$612.500.000	Pendiente

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.quachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@quachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 4 de 12

	<p>inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de:</p> <p>facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.</p>			
ULTIMO DESEMBOLSO	<p>A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de</p>	100%	245.000.000	Pendiente

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.quachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@quachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 5 de 12

	egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
	TOTAL		\$2.450.000.000	

3. POLIZA CONVENIO

Nombre de aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
435-994000061943	CUMPLIMIENTO	490.000.000	7/NOV/2025	31/ENE/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

4.1. Contrato de Obra (Estudios, diseños y obra)

DESCRIPCIÓN	OBJETO
Contrato No.	
Valor del contrato	
Nombre del contratista	
Cc o Nit	
Fecha de acta de inicio	
Prorrogas, suspensiones y reinicios	
Fecha de terminación del contrato	
Valor total contratado	
Compañía Aseguradora	
Póliza No.	
Fecha de Póliza	
% de ejecución de Obra	

4.2. Contrato de Interventoría (Estudios, diseños y ejecución)

DESCRIPCIÓN	OBJETO
Contrato No.	
Valor del contrato	
Nombre del contratista	

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 6 de 12

Cc o Nit	
Fecha de acta de inicio	
Prorrogas, suspensiones y reinicios	
Fecha de terminación del contrato	
Valor total contratado	
Compañía Aseguradora	
Póliza No.	
Fecha de Póliza	
% de ejecución de interventoría	

5. Informe del supervisor del municipio

En el mes de diciembre el municipio entrega la siguiente relación de actividades

FECHA	DESCRIPCIÓN
06 de febrero de 2026	<p>Superada la limitación derivada del cierre de la vigencia fiscal 2025 y una vez surtido en debida forma el trámite de incorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2026, mediante adición aprobada por el Concejo Municipal, la Administración Municipal procedió de manera inmediata a la publicación y apertura del proceso de contratación correspondiente, dando inicio a la etapa precontractual tanto de obra como interventoría del proyecto.</p> <p>Lo anterior se realizó en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, planeación, transparencia, economía y responsabilidad que rigen la función administrativa y la contratación estatal, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, garantizando que la ejecución de los recursos públicos se realice únicamente previa existencia de apropiación presupuestal legalmente incorporada.</p> <p>En este sentido, se evidencia la actuación diligente de la entidad territorial, asegurando la correcta destinación de los recursos y el cumplimiento del marco normativo vigente.</p>

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 7 de 12

Dado en el municipio de Guachené, a los 27 días del mes de febrero de 2026.

SEBASTIÁN VALENCIA VALENCIA
Secretario de Infraestructura Municipio de Guachené
Supervisor Convenio No. 2338 de 2025

ANEXOS

Evidencias de publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP.

OBRA.

The screenshot shows the SECOP I (Sistema Único de Contratación Pública) interface. At the top, there are navigation links: 'Términos de uso', 'Mapa del sitio', 'Preguntas frecuentes', and 'Contactenos'. The SECOP I logo is prominently displayed. Below it is a navigation bar with links: 'Compradores', 'Proveedores', 'Colombia Compra', 'Circulares', 'Transparencia', 'Sala de Prensa', and 'Ciudadanos'. The main content area shows 'Detalle del Proceso Número: LP-001-2025' and 'CAUCA-ALCALDIA MUNICIPIO DE GUACHENÉ'. A table provides details about the process:

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación libre pública
Estado del Proceso	Convocada
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documento tipo	B
Sector	Infraestructura social - Cultura, Recreación y Deporte
¿El contrato está asociado a los ordenes impartidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estado General de Contratación
Grupo	[1] Servicios
Segmento	[11] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[111] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
Código	[11115] Servicios de apoyo para la construcción
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA TRAZAJE BENTRO DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ - CAUCA

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 8 de 12

Cuánta a Contratar	\$ 1.885.711.728		
Moneda de Pago	Pes. Colombiano		
Tipo de Contrato	Ora		
Tipo de Gasto	Inversión		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Presupuesto General de la Nación – PGN		\$ 1.885.711.728
Códigos EPA	Código	Año	
	20280000004652	2020	
Ubicación Geográfica del Proceso			
Departamento y Municipio de Ejecución	Cauca - Guachené		
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Cauca - Guachené		
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	GUACHENÉ		
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Cauca - Guachené		
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 4 #5-46		
Cronograma del Proceso			
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	09-11-2020 09:00 a.m.		
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	17-02-2020 09:00 a.m.		
Datos de Contacto del Proceso			
Correo Electrónico	contactenos@guachene-cauca.gov.co		
Documentos del Proceso			

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
Documento Adicional	ADENDA 4		326 KB	-	20-04-2020 02:15 PM
Documento Adicional	INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR		492 KB	-	10-03-2020 11:41 AM
Adendas	ADENDA 3		437 KB	-	10-03-2020 11:41 AM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACION PLANILLA DE CIERRE		147 KB	-	10-03-2020 11:41 AM
Documento Adicional	OBSERVACION ACTA DE CIERRE		555 KB	-	10-03-2020 11:41 AM

Autentica Web
www.contactenos.gov.co

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 9 de 12

Documento Adicional	Nombre del Documento	Tamaño	Formato	Fecha y Hora
Documento Adicional	RUP CONSORCIO PAZ GUACHENÉ	12.47 MB	PDF	15-03-2020 11:41 AM
Documento Adicional	RUP CONSORCIO PAZ GUACHENÉ	312 KB	PDF	15-03-2020 11:41 AM
Documento Adicional	RUP CONSORCIO PAZ GUACHENÉ	482 KB	PDF	15-03-2020 11:41 AM
Documento Adicional	RUP CONSORCIO ICT GUACHENÉ	2.04 MB	PDF	15-03-2020 11:41 AM
Documento Adicional	CONSORCIO SASI FUNDA VERDE 2020	32.35 MB	PDF	02-03-2020 01:24 PM
Documento Adicional	CONSORCIO PAZ GUACHENÉ	41.74 MB	PDF	02-03-2020 01:24 PM
Documento Adicional	CONSORCIO PAZA LO BIEN GUACHENÉ 2020	55.12 MB	PDF	02-03-2020 01:24 PM
Documento Adicional	CONSORCIO OBRAS GUACHENÉ	80.22 MB	PDF	02-03-2020 01:23 PM
Documento Adicional	CONSORCIO OBRAS CAUCA MP	36.25 MB	PDF	02-03-2020 01:23 PM
Documento Adicional	CONSORCIO ICT GUACHENÉ 2020	21.01 MB	PDF	02-03-2020 01:23 PM
Documento Adicional	CONSORCIO EMCOL	20.82 MB	PDF	02-03-2020 01:23 PM
Documento Adicional	CONSORCIO CONVIVENCIA DHI	42.48 MB	PDF	02-03-2020 01:22 PM
Documento Adicional	CONSORCIO CONVIVENCIA CAUCA 12	21.28 MB	PDF	02-03-2020 01:22 PM
Documento Adicional	CONSORCIO CONVIVENCIA CAUCA 11	12.22 MB	PDF	02-03-2020 01:22 PM
Documento Adicional	CONSORCIO CENTRO CONVIVENCIA GUACHENÉ	18.87 MB	PDF	02-03-2020 01:22 PM
Documento Adicional	CONSORCIO 001	25.97 MB	PDF	02-03-2020 01:22 PM
Documento Adicional	PLANILLA DE ASISTENCIA	424 KB	PDF	02-03-2020 01:21 PM
Acta de la audiencia pública de la subasta inversa	ACTA DE CIERRE	1.51 MB	PDF	02-03-2020 01:21 PM
Documento Adicional	PLANILLA DE CIERRE	420 KB	PDF	02-03-2020 01:21 PM

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 10 de 12

INTERVENTORIA.



SECOP I

[Términos de uso](#) | [Mapa del sitio](#) | [Frecuencias frecuentes](#) | [Contactenos](#)



[Compradores](#) | [Proveedores](#) | [Colombia Compra](#) | [Circulares](#) | [Transparencia](#) | [Sala de Prensa](#) | [Ciudadanos](#)

Detalle del Proceso Número: CMA-001-2020

CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUACHENÉ

Información General del Proceso

Tip de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Conuscido
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documento tipo	S
Sector	Infraestructura social - Cultura, Recreación y Deporte
¿El contrato está asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-322 de 2017?	No
Regimen de Contratación	Estatus General de Contratación
Grupo	(F) Servicios
Segmento	(30) Servicios de Gestión: Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	(300) Servicios de asesoría de gestión
Clas	(3000) Gestión de proyectos

Detalle y Cambio del Objeto a Contratar

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA RAZA ALU BLEN TRO I DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ - CAUCA

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 11 de 12

Cuánta a Contratar	\$ 455.088.271						
Moneda de Pago	Peso Colombiano						
Tipo de Contrato	Interventoría						
Tipo de Gasto	Inversión						
Fuentes de Financiación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente</th> <th>Otro Recurso</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto General de la Nación - PGN</td> <td></td> <td>\$455.088.271</td> </tr> </tbody> </table>	Fuente	Otro Recurso	Valor	Presupuesto General de la Nación - PGN		\$455.088.271
Fuente	Otro Recurso	Valor					
Presupuesto General de la Nación - PGN		\$455.088.271					
Códigos SPIN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202000000004882</td> <td>2020</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Año	202000000004882	2020		
Código	Año						
202000000004882	2020						
Ubicación Geográfica del Proceso							
Departamento y Municipio de Ejecución	Cauca - Guachené						
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Cauca - Guachené						
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CALLE 4 # 5-46 JORGE ELIECER GAITÁN						
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Cauca - Guachené						
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 4 #5-46						
Cronograma del Proceso							
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	03-02-2020 11:04 a.m						
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	16-02-2020 09:00 a.m						
Datos de Contacto del Proceso							
Correo Electrónico	informes@guachene-cauca.gov.co						
Documentos del Proceso							

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA		98 KB	1	26-01-2020 01:52 PM
Documento Adicional	INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMAR		98 KB	2	16-01-2020 09:07 AM
Actas	ANEXO 2 NUEVO CRONOGRAMA		11 KB	1	16-02-2020 07:04 PM
Documento Adicional	PROPUESTA DE OPERENTE		41 56 KB	1	16-02-2020 07:04 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		296 KB	1	16-02-2020 07:04 PM

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
 Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
 Página Web: www.quachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@quachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 12 de 12

Documento Adicional	Descripción	Tamaño	Fecha	Horario
Documento Adicional	PLANILLA DE CIERRE	188 KB	19-02-2020	07:04 PM
Actas	AGENDA 1	38 KB	19-02-2020	08:27 AM
Piezas de Condiciones definitivas	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	1.25 MB	12-02-2020	05:04 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA	412 KB	12-02-2020	05:04 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PRE PLIEGO DE CONDICIONES	1.25 MB	05-02-2020	11:58 AM
Documento Adicional	FORMULARIO 1	65 KB	03-02-2020	11:55 AM
Documento Adicional	MATRIZ 4 LINEAMIENTOS DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL V1 28-12-2020	34 KB	03-02-2020	11:55 AM
Documento Adicional	MATRIZ 3 RIESGOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL V1 25-12-2020	565 KB	03-02-2020	11:55 AM
Documento Adicional	MATRIZ 2 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	232 KB	03-02-2020	11:55 AM
Documento Adicional	MATRIZ 1 EXPERIENCIA INTERVENTORIA SECTOR CULTURA RECREACION Y DEPORTE	205 KB	03-02-2020	11:55 AM
Documento Adicional	FORMATO 14 A-B Acreditación MIPYME INFRAESTRUCTURA SOCIAL	92 KB	03-02-2020	11:55 AM
Documento Adicional	FORMATO 13 Acreditación EMPRENIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	144 KB	03-02-2020	11:57 AM
Documento Adicional	FORMATO 12 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD INTERVENTORIA SOCIAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL V1	205 KB	03-02-2020	11:57 AM
Documento Adicional	FORMATO 11 AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	373 KB	03-02-2020	11:57 AM
Documento Adicional	FORMATO 10 FACTORES DE DESEMPEÑO INFRAESTRUCTURA SOCIAL V1 28-12-2020	383 KB	03-02-2020	11:57 AM
Documento Adicional	FORMATO 9 EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA PERSONAL CLAVE EVALUABLE	445 KB	03-02-2020	11:57 AM
Documento Adicional	FORMATO 8 ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE INFRAESTRUCTURA SOCIAL V1	445 KB	03-02-2020	11:57 AM

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co